



Nr sprawy 18/RR/2018

**PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
dotyczącym „rozpoznania cenowego” w sprawie wykonania usługi dostawy i
montażu gotowej stacji aklimatyzacyjnej składającej się z inspektów do aklimatyzacji
roślin oraz zaplecza technicznego w stacji terenowej Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie (Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin)**

1. Pełna nazwa, siedziba Zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż gotowych drewnianych inspektów do aklimatyzacji roślin oraz zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem w stacji terenowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Rozpłucie Pierwsze gmina Ludwin). Przedmiotem zamówienia jest 10 inspektów w postaci skrzyń drewnianych o wymiarach 200 cm x 100 cm, wysokości boków (burt) 30 cm, wysokości narożników 120 cm. Skrzynie z przymocowanymi od góry ruchomymi ramami o wymiarach 200 cm x 100 cm, umożliwiającymi przymocowanie siatki przeciw owadom. Skrzynie pomalowane impregnatem do drewna zabezpieczającym przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi bez konieczności powtórnego malowania przez okres min. 3 lata. Dodatkowe wyposażenie inspektów to system nawadniania kropelkowego (linia kroplująca i niezbędne przyłącza).

Przedmiotem zamówienia jest zaplecze techniczne drewniane parterowe o konstrukcji drewnianej, wyposażone w instalację elektryczną (min. 7 punktów gniazd i 6 przełączników) i wodno-kanalizacyjną.

Rozplanowanie: taras zadaszony przed wejściem, 1 pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia techniczne, WC. Wymiary zewnętrzne min. szerokość 480 cm, min. długość 500 cm + 150 cm zadaszenia nad tarasem. Wysokość pomieszczeń minimum 235 cm. Posadowiony na kostce brukowej betonowej.

Konstrukcja ścian zewnętrznych parteru drewniana o przekroju co najmniej 4,5 cm/15 cm w rozstawie co 50 cm. Obłożenie ścian zewnętrznych szalówką sosnową. Ściany wewnętrzne konstrukcja drewniana o przekroju co najmniej 4,5 cm/9 cm. Wyłożenie ścian wewnętrznych deską o szerokości co najmniej 10/1,5 cm

Podłoga, panel ułożony na podkładzie z pianki, na wcześniej wykonanej wewnątrz kostce betonowej brukowej lub wylewce betonowej.

Drzwi wewnętrzne 2 sztuki.

Dach pokryty blachą trapezową T18. Krokwie dachowe co najmniej 7 cm/14 cm.

Zaplecze z orynnowaniem umożliwiającym zbieranie wody opadowej.

Drzwi wejściowe drewniane grubości co najmniej 4 cm.

Stolarka okienna 4 szt. okna, 1 drzwi tarasowe dwuskrzydłowe. Okna wykonane z PCV 6 komorowe, podwójna szyba, Parapety zewnętrzne okien z blachy koloru dachu. Parapety wewnętrzne sosnowe, w dowolnym kolorze.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z białym montażem czyli gniazda i przełączniki.

Rozprowadzenia instalacji wodnokanalizacyjnej. Elementy zewnętrzne pomalowane



impregnatem do drewna zabezpieczającym przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi bez konieczności powtórzenia malowania przez okres min. 3 lata.

4. W wyniku umieszczenia w dniu 11 maja 2018 r. ogłoszenia na stronie Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie pod adresem <https://www.up.lublin.pl/ogloszenia/?rid=14959>

złożone zostały niżej wymienione oferty:

| Lp. | nazywa wykonawcy | siedziba/adres wykonawcy |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | Drewnomax Sławomir Frąk | Zemborzyce Dolne 75, 20-515 Lublin |
| 2. | Zakład stolarski s.c. Kwiatkowski Waldemar i Piotr | Konopnica 273, 21-030 Motycz |

5. Ważne oferty zostały złożone przez:

| nr oferty | nazywa wykonawcy | siedziba/adres wykonawcy | cena brutto |
|-----------|---|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Drewnomax Sławomir Frąk | Zemborzyce Dolne 75, 20-515 Lublin | 59 347,50 zł |
| 2. | Zakład stolarski s.c. Kwiatkowski Waldemar i Piotr | Konopnica 273, 21-030 Motycz | 55 965,00 |

6. Opis kryteriów:

| nr kryterium | nazwa kryterium | Znaczenie w % | Oferta nr 1 Drewnomax Sławomir Frąk | Oferta nr 2 Zakład stolarski s.c. Kwiatkowski Waldemar i Piotr |
|--------------|-------------------|---------------|---|--|
| 1 | Cena | 60 % | 56,58 pkt | 60 pkt |
| 2 | Termin realizacji | 25 % | 0 | 0 |
| 3 | Gwarancja | 15 % | 15 pkt | 7,5 pkt |
| SUMA | | | 71,58 pkt | 67,5 pkt |

7. Wskazanie wybranego wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1
Nazwa wykonawcy Drewnomax Sławomir Frąk
Siedziba wykonawcy (adres): Zemborzyce Dolne 75, 20-515 Lublin

8. Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez firmę Drewnomax Sławomir Frąk, Zemborzyce Dolne 75, 20-515 Lublin zdobyła największą łączną liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zaproszeniu do złożenia ofert do rozpoznania cenowego.

9. W rozpoznaniu cenowym uczestniczyli:


1. Agnieszka Szczurowska
2. Robert Przyłucki
3. Paweł Litwińczuk

(dane pracowników, którzy brali udział w wyborze wskazanej w punkcie 7 najkorzystniejszej oferty)


10. Prace nad opisem przedmiotu zamówienia prowadził: Agnieszka Szczurowska


.....
podpis prowadzącego prace

11. Protokół sporządził: Robert Przyłucki


.....
podpis osoby sporządzającej protokół

12. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętego rozpoznania cenowego:

Zatwierdzam / ~~nie zatwierdzam*~~

.....
data i podpis kierownika zamawiającego

*) niepotrzebne skreślić